

UNB  
GA  
DASA  
SGT

GT

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA TÉCNICA

D.P.S.O.  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RECEPCION  
Firma: *[Firma]*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
30 OCT 2013  
**RECIBIDO**  
Hora: 10:30 Por: *[Firma]*

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°

Lima, 28 de Octubre de 2013

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SUB-GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
30 OCT. 2013  
**RECIBIDO**  
Firma: *[Firma]*

LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCION

30 OCT. 2013  
NOTA 2.14 FIRMA *[Firma]*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
30 OCT 2013  
**RECIBIDO**  
Firma: *[Firma]*

VISTO:

El Informe N° 2258 - 2013/SERPAR LIMA/GG/GT/MML de fecha 15 de octubre de 2013, emitido por la Gerencia Técnica, en el que se recomienda aprobar el Expediente de Liquidación de la obra presentado por la empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA, correspondiente al Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Pública N°. 007-2012-SERPAR-LIMA/MML, "Construcción de Infraestructura Complementaria del Parque Huiracocha", distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, Código SNIP N° 46585, la que cuenta con la conformidad de la División de Proyectos y Supervisión de Obras; y

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 27 de noviembre del 2012, como consecuencia del Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Pública N°. 007-2012-SERPAR-LIMA/MML, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Complementaria del Parque Huiracocha", distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, Código SNIP N° 46585, con el Contratista Consorcio Santa Rosa, por el monto de su propuesta, ascendente a la suma de S/1,089,794.55 (un millón ochenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro con 55/100 nuevos soles), incluido el IGV.

Que, con fecha 17 de abril del 2013, mediante Resolución de Gerencia General N° 133.2013, se conformó el Comité de Recepción de Obra, encargado de recepcionar la Obra "Construcción de Infraestructura Complementaria del Parque Huiracocha", distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, Código SNIP N° 46585, ejecutada por el consorcio Santa Rosa en el Parque Zonal Huiracocha, que administra el SERPAR - LIMA.

Que, con fecha 20 de mayo del 2013, se suscribió el Acta de Recepción de Obra, correspondiente a la mencionada obra.

Que, con Informe N° 141-2013/SERPAR - LIMA/GG/GT/FGRA, de fecha 10 de octubre del 2013, del Administrador de contrato, Informe N° 825-2013/SERPAR-LIMA/GT/DPSO/MML de fecha 15 de octubre del 2013 del Jefe de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, y con Informe del visto, dan cuenta que el CONSORCIO SANTA ROSA, ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante D.L. N° 1017 y D.S. N° 184-2008-EF respectivamente.

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 18898 y su Modificación aprobada por el D.L. N° 19543, Ordenanza N° 758 y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y su modificación Ley N° 28802, Directiva N° 003-2011-EF/68.01 y Ordenanza N° 758, se ha efectuado la Liquidación del Contrato de Obra conforme se señala:

I.- AUTORIZADO PAGADO		SUB TOTAL	TOTAL
		S/.	S/.
1.1.0	<b>AUTORIZADO</b>		
1.1.1	Contrato principal	923,554.70	
	Deductivo	-47,115.86	
1.1.2	Adicional de obra N° 01	50,685.78	
1.1.3	Reintegros del Contrato Principal	5,754.42	
1.1.4	Reintegros del adicional de obra N° 01	354.80	
			<b>933,233.84</b>

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Gerencia General  
Firma: *[Firma]*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Div. de Proyectos y Supervisión de Obras  
Firma: *[Firma]*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Gerente Técnico  
Gerencia Técnica  
Firma: *[Firma]*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Director  
Firma: *[Firma]*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Gerente Administrativo  
Firma: *[Firma]*

CONSORCIO SANTA ROSA  
Firma: *[Firma]*  
Recepcionado

1.1.0	IGV Adicional de obra N° 01	9,123.44	
1.1.7	IGV Reintegros del Contrato Principal	1,035.94	
1.1.8	IGV Reintegros del adicional de obra N° 01	63.72	<u>167,982.10</u>
	<b>TOTAL</b>		<b>1'101,215.94</b>
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO</b>		
		S/.	S/.
1.2.1	Contrato principal	876,438.85	
1.2.2	Adicional de obra N° 01	50,685.78	
1.2.3	Reintegros del Contrato Principal	0.00	
1.2.4	Reintegros del adicional de obra N° 01	0.00	<u>927,124.63</u>
1.2.5	IGV Contrato principal	157,758.99	
1.2.6	IGV Adicional de obra N° 01	9,123.44	
1.2.7	IGV Reintegros del Contrato Principal	0.00	
1.2.8	IGV Reintegros del adicional de obra N° 01	0.00	<u>166,882.43</u>
	<b>TOTAL</b>		<b>1'094.007.06</b>

Restando

	1'101,215.94
	<u>1'094,007.06</u>
	7,208.88

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

En efectivo	6,109.21
I.G.V. (18%)	<u>1,099.67</u>
<b>TOTAL (1)</b>	<b>7,208.88</b>

**II.- ADELANTOS**

No se efectuaron adelantos	0.00
----------------------------	------

**III.- FONDO DE GARANTIA**

3.1.0	Retenido	108,979.46	
3.2.0	Devuelto	0.00	<u>108,979.46</u>
	<b>TOTAL (2)</b>		<b>108,979.46</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (1+2)**  
**RESUMEN DE SALDOS**

<b>A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	<b>A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>
S/.	S/.

**I.- AUTORIZADO PAGADO**

En efectivo	0.00	6,109.21
I.G.V. (18%)	0.00	1,099.67

**II.- ADELANTOS**

0.00	0.00
------	------

**III.- FONDO DE GARANTIAS**

0.00	<u>108,979.46</u>
------	-------------------

<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>116,188.34</b>
--------------	-------------	-------------------

**IV.- COSTO FINAL DE LA OBRA**

4.1	Contrato principal	923,554.70
4.2	Deductivo N° 01	-47,115.86
4.3	Adicional N° 01	50,685.78
4.4	Reintegro contrato principal	5,754.42
4.5	Reintegro adicional de obra N° 01	354.80
4.6	<b>TOTAL</b>	<u>933,233.84</u>
4.7	I.G.V. (18%)	<u>167,982.10</u>
4.8	<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>1'101,215.94</b>



De conformidad con las normas acotadas en virtud a los artículos 211°, 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF

Con las visaciones de la Gerencia Técnica, Oficina de planificación y Presupuesto, Oficina de Asesoría Legal y de la Gerencia Administrativa.

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación del contrato de Obra celebrado por el CONSORCIO SANTA ROSA, que suscribió el contrato para la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Complementaria del Parque Huiracocha", distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, Código SNIP N° 46585, la misma que muestra una inversión total ascendente a la cantidad de **S/1'101,215.94** (Un millón ciento un mil doscientos quince con 94/100 nuevos soles), incluido el I.G.V., según detalle de los considerandos de la presente resolución.

**SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Gerencia Administrativa, realizar el pago a la empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA por el saldo del contrato principal, ascendente a la cantidad de **S/7,208.88** (siete mil doscientos ocho con 88/100 nuevos soles)

**TERCERO.- AUTORIZAR** a la Gerencia Administrativa, para que de conformidad con el artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, proceda a la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento a la Empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA, por un monto de **S/108,979.46** (Ciento ocho mil novecientos setenta y nueve con 46/100 nuevos soles)

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



*[Signature]*  
**PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ**  
GERENTE GENERAL  
**SEMPAR**  
Municipalidad Metropolitana de Lima

SEMPAR  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Transcripción N° .....  
A: USB  
Para Conocimiento y fines de cumplimiento con  
Transcripción N° .....  
N° .....  
*[Signature]*

28 OCT. 2013

**CONSORCIO SANTA ROSA**  
*[Signature]*  
Natalio Sánchez Rodríguez  
Contratista

*Rabicho*