



GA requiridos 113693  
001  
GT  
APSO

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 144 - 2014  
Lima, 14 de Agosto de 2014

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
OF. DE ADMINISTRACION  
LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION  
Firma: [Signature]  
15 AGO 2014  
VISTO: [Signature]

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
15 AGO 2014  
RECIBIDO  
Firma: [Signature]

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
OF. DE ADMINISTRACION  
15 AGO 2014  
RECIBIDO [Signature]

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA DE MANTENIMIENTO  
15 AGO 2014  
RECIBIDO [Signature]

El Informe N° 1064 -2014/SERPAR LIMA/SG/GT/MML de fecha 01 de Julio de 2014, emitido por la Gerencia Técnica, en el que se recomienda aprobar el Informe de Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra presentado por el consultor CONSORCIO LA FLORIDA, correspondiente al proceso de selección de la Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2013/SERPAR-LIMA, Servicio de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de las Zonas Recreativas Infantiles, Deportivas y de Picnic del Parque Zonal Huayna Cápac", Distrito de San Juan de Miraflores, Lima - Lima, la que cuenta con la conformidad de la División de Proyectos y Supervisión de Obras; y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04 de marzo del 2013, como consecuencia del proceso de selección de la Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2013/SERPAR-LIMA, se suscribió el Contrato N° 018-2013/SERPAR-LIMA/MML a través del cual se contrata el Servicio de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de las Zonas Recreativas Infantiles, Deportivas y de Picnic del Parque Zonal Huayna Cápac", Distrito de San Juan de Miraflores, Lima - Lima, con el Consultor CDNSORCIO LA FLORIDA, por el monto de su propuesta, ascendente a la suma de S/97,953.30 (Noventa y siete mil novecientos cincuenta y tres con 30/100 nuevos soles), incluido el IGV.

Que mediante el Informe N° 887-2013/SERPAR-LIMA/GG/GT-DPSO/MML de 26.11.2013, el Jefe de División de Proyectos y Supervisión de Obras manifiesta que en los documentos presentados por la supervisión no se evidencia el Acta de Corte de obra entre el Inspector designado con Memorando N°004-2013/SERPAR-LIMA/GR/DPSO/LIMA del 20.02.2013 y Supervisor de Obra, por el avance de obra no supervisado y valorizado; ya que el plazo contractual de la obra inicio el 23.02.2013 y la Supervisión inicia sus labores el 05.03.2013; motivo por el cual debe determinarse un corte de obra, el mismo que debe ser determinado de acuerdo al avance ejecutado, debiendo reajustarse el Monto del Contrato Original de S/ 97,953.30 a S/ 94,390.07 por existir un avance de obra supervisado con Inspector de Obra.

Que, con fecha 13 de Agosto del 2013, mediante Resolución de Gerencia General N° 293-2013, se conformó el Comité de Recepción de Obra, encargado de recepcionar la Obra "Mejoramiento de las Zonas Recreativas Infantiles, Deportivas y de Picnic del Parque Zonal Huayna Cápac", Distrito de San Juan de Miraflores, Lima - Lima, Código SNIP N° 221334, ejecutada por la Empresa AByP CONTRATISTAS GENERALES SAC. en el Parque Zonal Huayna Cápac, que administra el SERPAR - LIMA.

Que, con Resolución de Gerencia General N° 0472-2013 de fecha 27 de diciembre del 2013, se aprueba la Liquidación del contrato de obra celebrada con el Contratista AB Y P CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., por un valor total de obra de S/3'550,202.28 (Tres millones quinientos cincuenta mil doscientos dos con 28/100 nuevos soles), incluido el I.G.V.

Que, con Informe N° 282 -2014/SERPAR-LIMA/GT/DPSO/MML de fecha 01 de Julio del Jefe de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, y con Informe del visto, dan cuenta que el contratista CONSORCIO LA FLORIDA, ha cumplido con presentar la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra adjuntando los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante D.Leg. N° 1017 y modificado por la Ley N° 29873 y el Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificado también por el

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Imp. Alberto Marquina Paredes  
TECNICO  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Imp. Pedro Guacina Herrera  
ADMINISTRATIVO

Consorcio La Florida Diego Gonzalez DNI: 70519860  
NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

Emp. 15-08-14

Decreto Supremo N° 138-2012-EF; habiendo sido verificado y correspondiendo el pago de la suma de S/. 17,210.71 (Diecisiete mil doscientos diez con 71/100 Nuevos Soles) por concepto de saldo a favor del citado supervisor.

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 18898 y su Modificación aprobada por el D.Leg. N° 19543, Ordenanza N° 1784 y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y su modificación Ley N° 28802, Directiva N° 003-2011-EF/68.01, se ha efectuado la Liquidación del Contrato del Servicio de Supervisión de Obra conforme se señala:

**LIQUIDACION FINAL (Expresado en nuevos soles)**

**CONTRATO PRINCIPAL**

**AUTORIZADO Y PAGADO**

<b>AUTORIZADO</b>	<b>Soles (S/.)</b>
Contrato Principal (A)	97,953.30
Por Corte Firma Contrato Supervisión (B)	3,563.23
Reajustes	0.00
Ampliaciones de Plazo	0.00
<b>Nuevo Monto de Contrato (A)-(B)</b>	<b>94,390.07</b>
I.G.V. 18%	6,962.71
<b>SUB TOTAL</b>	<b>94,390.07</b>

**PAGADO**

Contrato Principal	65,406.24
Reajustes	0.00
Ampliaciones de Plazo	0.00
I.G.V. 18%	11,773.12
<b>SUB TOTAL</b>	<b>77,179.36</b>

**SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR**

Efectivo	14,585.34
I.G.V. 18%	2,625.37
<b>SUB TOTAL</b>	<b>17,210.71</b>

**ADELANTOS**

**CONCEDIDOS**

Efectivo	0.00
----------	------

**AMORTIZADOS**

Efectivo	0.00
----------	------

**SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR** 17,210.71

**FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

Retenidos	9,795.33
-----------	----------

Devueltos	0.00
-----------	------

**DEVOLUCION - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** 9,795.33


**PENALIDAD**

Autorizado	0.00
------------	------

**SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR** 0.00

De conformidad con las normas acotadas en virtud a los artículos 190°, 191° y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF.

Con las visaciones de la Gerencia Técnica, División de Proyectos y Supervisión de Obras, Oficina de Asesoría Legal y de la Gerencia Administrativa.



**SE RESUELVE:**

**PRIMERO.-** Declarar **PROCEDENTE** el monto deducido de S/ 97,953.30 a S/ 94,390.07 nuevos soles del Contrato del Servicio de Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES, DEPORTIVAS Y DE PICNIC DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC"**, en mérito de los considerandos precedentes indicados por concepto de iniciar los servicios de Supervisión posterior al inicio de la Obra, por lo que el área correspondiente realizará la Adenda al Contrato N° 018-2013/SERPAR-LIMA/MML.


**SEGUNDO.- APROBAR** el Informe de Liquidación del contrato del Servicio de Supervisión de Obra elaborado por el contratista **CONSORCIO LA FLORIDA**, que suscribió el Contrato N° 018-2013/SERPAR-LIMA/MML para la Supervisión de la obra **"MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES, DEPORTIVAS Y DE PICNIC DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC"**, distrito de San Juan de Miraflores, Lima - Lima, cuyo monto total ascendente a la cantidad de **S/ 94,390.07 (Noventa y cuatro mil trescientos noventa con 07/100 nuevos soles)**, incluido el I.G.V., según detalle de los considerandos de la presente resolución.


**TERCERO.- AUTORIZAR** a la Gerencia Administrativa, realizar el pago al Contratista **CONSORCIO LA FLORIDA** la suma de **S/ 17,210.71** (Diez y siete mil doscientos diez con 71/100 Nuevos Soles) por concepto de **SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR**.

**CUARTO.- AUTORIZAR** a la Gerencia Administrativa, realizar la devolución de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato al Contratista **CONSORCIO LA FLORIDA**, ascendente a la suma de **S/ 9,795.33** (Nueve mil setecientos noventa y cinco con 33/100 nuevos soles).

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**



  
PEDRO ALVARADO  
SECRETARIO GENERAL  
SERPAR  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**SERVICIO DE PARQUES - LIMA**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
Transcripción N°.....  
A: .....  
Para Conocimiento y fines cumpla con  
Transcribe.....  
N° ..... de fecha **14 AGO. 2014**  
Atentamente.  
  
Lic. Adm. **ELVIRA CARDENAS PAJUELO**  
Directora Administración Documentaria