



Municipalidad Metropolitana de Lima

**SERPAR** SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 053 - 2013**

Lima, 06 de Febrero del 2013

**LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION**

**VISTO:** El Informe N° 399-2013/SERPAR-LIMA/GG/GT/MML, de fecha 30 de enero del 2013, en el que se recomienda aprobar la el Expediente de Liquidación de la obra, presentado por la empresa contratista **CONSORCIO LIMA NORTE**, correspondiente a la A.D.P.N°007-2011-CEP-OBRAS/SERPAR-LIMA/MML, "CENTRO DE REFERENCIA AMBIENTAL EN EL PARQUE ZONAL HUASCAR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA", la que cuenta con la conformidad del Inspector de obra y de la División de Proyectos y Supervisión de Obras; y

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 15 de Febrero del 2012, como resultado del proceso de selección, A.D.P. N°007-2011-CEP-OBRAS/SERPAR-LIMA/MML, se suscribió el contrato para la ejecución de la Obra "CENTRO DE REFERENCIA AMBIENTAL EN EL PARQUE ZONAL HUASCAR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA" en el distrito de Villa el Salvador con el **CONSORCIO LIMA NORTE**, por un monto total de S/1'323,587.08 (Un millón trescientos veintitrés mil quinientos ochenta y siete con 08/100 nuevos soles) incluido IGV.

Que, con fecha 10 de Setiembre del 2012, mediante Resolución de Gerencia General N° 290-2012, se conformó el Comité de Recepción de Obra, encargado de recepcionar la obra "CENTRO DE REFERENCIA AMBIENTAL EN EL PARQUE ZONAL HUASCAR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA" ejecutada por el **CONSORCIO LIMA NORTE**, en el Parque Zonal Huáscar, que administra **SERPAR - LIMA**.

Que, con fecha 29 de Octubre del 2012, se suscribió el Acta de Recepción de Obra, correspondiente a la mencionada obra.

Que, con Informe N°006-2013/SERPAR-LIMA/GG/GT/JLLCH, de fecha 25 de enero del 2013 del Inspector de Obra, Informe N°102-2013/SERPAR-LIMA/GT/DP/SMML, de fecha 25 de enero del 2013 del Jefe de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, y con Informe del visto, dan cuenta que el **CONSORCIO LIMA NORTE** ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados mediante D.L. N°1017 y D.S. N°184-2008-EF respectivamente.

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley N°18898, y su Modificación aprobada por el D.L. N°19543, Ordenanza N°758 y la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 y su modificación Ley N° 28802, Directiva N°003-2011-EF/68.01 y Ordenanza N°758, se ha efectuado la Liquidación del Contrato de Obra conforme se señala:

| I.- AUTORIZADO Y PAGADO                         | SUBTOTAL     | TOTAL               |
|---|--------------|---------------------|
| <b>1.1.0 AUTDRIZADO</b>                         | <b>S/.</b>   | <b>S/.</b>          |
| 1.1.1. Contrato Principal                       | 1'121,683.97 |                     |
| 1.1.2. Adicional de Obra N°01                   | 42,369.97    |                     |
| 1.1.3. Reintegros del Contrato Principal        | -8,847.42    |                     |
| 1.1.4. Reintegros del Adicional de Obra N°1     | 466.07       | <u>1'155,672.59</u> |
| 1.1.5. I.G.V. Contrato Principal                | 201,903.11   |                     |
| 1.1.6. I.G.V. Adicional de Obra N°01            | 7,626.60     |                     |
| 1.1.7. I.G.V. Reintegros Contrato Principal     | -1,592.54    |                     |
| 1.1.8. I.G.V. Reintegros Adicional de Obra N°01 | 83.89        | <u>208,021.06</u>   |
| <b>TOTAL</b>                                    |              | <b>1'363,693.65</b> |
| <b>1.2.0. PAGADO</b>                            | <b>S/.</b>   | <b>S/.</b>          |
| 1.2.1. Contrato Principal                       | 955,798.87   |                     |
| 1.2.2. Adicional de Obra N°01                   | 42,369.97    |                     |
| 1.2.3. Reintegros del Contrato Principal        | 0.00         |                     |
| 1.2.4. Reintegros del Adicional de Obra N°1     | 0.00         | <u>998,168.84</u>   |
| 1.2.5. I.G.V. Contrato Principal                | 172,043.80   |                     |
| 1.2.6. I.G.V. Adicional de Obra N°01            | 7,626.60     |                     |
| 1.2.7. I.G.V. Reintegros Contrato Principal     | 0.00         |                     |
| 1.2.8. I.G.V. Reintegros Adicional de Obra N°01 | 0.00         | <u>179,670.39</u>   |
| <b>TOTAL</b>                                    |              | <b>1'177,839.23</b> |

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| En Efectivo      |  | 157,503.75        |
| I.G.V. (18%)     |  | 28,350.67         |
| <b>TOTAL (1)</b> |  | <b>185,854.42</b> |

**II.- ADELANTOS**

|                           |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| 2.1.0. Otorgado           | 132,358.71 |             |
| 2.1.1. Directo            |            |             |
| 2.1.2. Materiales         | 0.00       | 132,358.71  |
| <b>2.2.0. Amortizados</b> |            |             |
| 2.2.1. Directo            | 132,358.71 |             |
| 2.1.2. Materiales         | 0.00       | 132,358.71  |
| <b>TOTAL</b>              |            | <b>0.00</b> |

**III.- FONDO DE GARANTIA**

|                  |            |                   |
|------------------|------------|-------------------|
| 3.1.0. Retenido  | 132,358.71 |                   |
| 3.2.0. Devuelto  | 0.00       | 132,358.71        |
| <b>TOTAL (2)</b> |            | <b>132,358.71</b> |

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (1 + 2)**

318,213.13

**RESUMEN DE SALDOS**

**I.- AUTORIZADO Y PAGADO**

|                                | A CARGO DEL<br>CONTRATISTA<br>S/. | A FAVOR DEL<br>CONTRATISTA<br>S/. |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| En Efectivo                    | 0.00                              | 157,503.75                        |
| I.G.V. (18%)                   | 0.00                              | 28,350.67                         |
| <b>II.- ADELANTOS</b>          | 0.00                              | 0.00                              |
| <b>III.- FONDO DE GARANTIA</b> | 0.00                              | 132,358.71                        |
|                                | <b>0.00</b>                       | <b>318,213.13</b>                 |

**IV.- COSTO FINAL DE LA OBRA**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 4.1. Contrato Principal               | 1'121,683.97        |
| 4.2. Adicional de Obra N°01           | 42,369.97           |
| 4.3. Reintegro Contrato Principal     | -8,847.42           |
| 4.4. Reintegro Adicional de Obra N°01 | 466.07              |
| 4.5. TOTAL                            | 1'155,672.59        |
| 4.6. I.G.V. (18%)                     | 208,021.06          |
| <b>4.7. COSTO FINAL DE LA OBRA</b>    | <b>1'363,693.65</b> |

De conformidad con las normas acotadas en virtud a los Artículos 211°, 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF.

Con las visaciones de la Gerencia Técnica, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Asesoría Legal y de la Gerencia Administrativa.

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO.-** APRROBAR la Liquidación del Contrato de Obra suscrito por el CONSORCIO LIMA NORTE, que suscribió el contrato para la ejecución de la obra: "CENTRO DE REFERENCIA AMBIENTAL EN EL PARQUE ZONAL HUASCAR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA", la misma que muestra una inversión total ascendente a la cantidad de S/1'363,693.65 (Un millón trescientos sesenta y tres mil seis cientos noventa y tres con 65/100 nuevos soles), incluido I.G.V., según detalle de los considerando de la presente resolución.

**SEGUNDO.-** AUTORIZAR a la Gerencia Administrativa, realizar el pago a la empresa CONSORCIO LIMA NORTE, por el saldo del Contrato Principal, ascendente a la cantidad de S/185,854.42 (Ciento ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 42/100 nuevos soles.).

**TERCERO.-** AUTORIZAR a la Gerencia Administrativa, para que de conformidad con el Artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento a la empresa CONSORCIO LIMA NORTE por el monto de S/132,358.71 (Ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta y ocho con 71/100 nuevos soles)

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA** REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Transcripción N°.....

A: UNB.....

Para Conocimiento, antes cumplo con.....

Transcribir:.....

N°..... de fecha.....

.....

Lic. AS PAJUELO  
Directora Ejecutiva

Pedro Toledo  
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
GERENTE GENERAL  
SERPAH SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

06 FEB 2013

SERVICIO DE PARQUES  
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
26 FEB 2013  
**RECIBIDO**

27 FEB 2013

