



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 406 - 2013

Lima, 08 de Diciembre de 2013

LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

VISTO:

El Informe N° 2478 -2013/SERPAR LIMA/GG/GT/MML de fecha 26 de noviembre de 2013, emitido por la Gerencia Técnica, en el que se recomienda aprobar el Expediente de Liquidación de contrato de obra presentado por la empresa contratista VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA, correspondiente al Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Selectiva No. 041-2012-SERPAR-LIMA/MML, "Mejoramiento del Servicio Higiénico Público del Parque Zonal Capac Yupanqui del Distrito del Rimac", código SNIP 139440, la que cuenta con la conformidad de la División de Proyectos y Supervisión de Obras; y



CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de enero del 2013, como consecuencia del Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Selectiva No. 041-2012-SERPAR-LIMA/MML, se suscribió el contrato N° 003-2013/SERPAR/LIMA/MML para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio Higiénico Público del Parque Zonal Capac Yupanqui del Distrito del Rimac", código SNIP 139440, con el Contratista VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA, por el monto de su propuesta, ascendente a la suma de S/.802,427.45 (Ochocientos dos mil cuatrocientos veintisiete con 45/100 nuevos soles), incluido el IGV.



Que, con fecha 02 de octubre del 2013, mediante Resolución de Gerencia General N° 344-2013, se conformó el Comité de Recepción de Obra, encargado de recepcionar la Obra "Mejoramiento del Servicio Higiénico Público del Parque Zonal Cápac Yupanqui del Distrito del Rimac", código SNIP 139440, ejecutada por el Contratista VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, que administra el SERPAR - LIMA.



Que, con fecha 09 de octubre del 2013, se suscribió el Acta de Recepción de Obra, correspondiente a la mencionada obra.

Que, con Informe N° 155-2013/SERPAR - LIMA/GG/GT/FGRA, de fecha 19 de noviembre del 2013, del Administrador de contrato, Informe N° 881-2013/SERPAR-LIMA/GT/DPSO/MML de fecha 26 de noviembre del Jefe de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, y con Informe del visto, dan cuenta que el Contratista VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA, ha cumplido con los procedimientos y la presentación de los requisitos establecidos en las bases integradas y en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante D.L. N° 1017 y D.S. N° 184-2008-EF respectivamente.



De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 18898 y su Modificación aprobada por el D.L. N° 19543, Ordenanza N° 758 y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y su modificación Ley N° 28802, Directiva N° 003-2011-EF/68.01 y se ha efectuado la Liquidación del Contrato de Obra conforme se señala:



I.- AUTDRIZADD PAGADO		SUB TOTAL	TOTAL
1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.	Contrato principal	680,023.26	

1.5	Adicional N° 02	22,368.58	
1.6	Adicional N° 03	15,757.15	
1.7.	Reintegros del Contrato Principal	19,636.13	<u>753,133.32</u>
1.8.	IGV (18%)		<u>135,564.00</u>
	<b>TOTAL</b>		<b>888,697.32</b>

**2.0 DETERMINACION DE SALDOS (Sin IGV) S/. S/.**

2.1	Realmente ejecutado	660,855.64	
2.2	Pagado en valorizaciones	<u>660,855.64</u>	
	Saldo a favor del Contratista	0.00	

2.3	Reajuste del contrato principal		
	Reajuste reconocido (Val. Recalculadas)	19,636.13	
2.4	Pagado en valorizaciones	<u>8,238.97</u>	
	Saldo a favor del Contratista	11,397.16	

2.5	Adicionales de obra Aprobados	72,641.55	
2.6	Pagado en valorizaciones	<u>72,641.55</u>	
	Saldo a favor del Contratista	0.00	

2.7	Deductivos de obra Aprobados	19,167.62	
2.8	Pagado en valorizaciones	<u>19,167.62</u>	
	Saldo a favor del Contratista	0.00	

**II.- ADELANTOS**

No se efectuaron adelantos 0.00

**III.- FONDO DE GARANTIA**

3.1.0	Retenido	88,814.45	
3.2.0	Devuelto	0.00	<u>88,814.45</u>
	<b>TOTAL</b>		<b>88,814.45</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  
RESUMEN DE SALDOS**

**I.- AUTORIZADO PAGADO**

En efectivo 0.00 11,397.15  
SALDO POR I.G.V. 0.00 2,051.51

**II.- ADELANTOS**


**TOTAL** 0.00 0.00  
**13,448.66**

A CARGO DEL  
CONTRATISTA  
S/.

A FAVOR DEL  
CONTRATISTA  
S/.

**IV.- COSTO FINAL DE LA OBRA**

4.1	Contrato principal	680,023.26
4.2	Deductivo N° 01	-11,223.86
4.3	Deductivo N° 02	-7,943.76
4.4	Adicional N° 01	34,515.82
4.5	Adicional N° 02	22,368.58
4.6	Adicional N° 03	15,757.15
4.7	Reintegro contrato principal	19,636.13
	<b>TOTAL</b>	<b>753,133.32</b>



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 04 DIC 2013  
 Firma: *[Signature]*

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 OFICINA DE ASESORIA LEGAL  
 04 DIC 2013  
 FIRMADO: *[Signature]*  
 135.564,00  
 888.697,32

I.G.V. (18%)  
**COSTO TOTAL DE LA OBRA**

De conformidad con las normas acotadas en virtud a los artículos 211°, 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184, 2008-EF

Con las visaciones del Jefe de la División de Proyectos y Supervisión de Dbras, Gerencia Técnica, Oficina de planificación y Presupuesto, Oficina de Asesoría Legal y de la Gerencia Administrativa.



**SE RESUELVE:**

**PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación del contrato de Dbra suscrito por el Contratista VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA, que suscribió el contrato para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio Higiénico Público del Parque Zonal Capac Yupanqui del Distrito del Rimac", código SNIP 139440, la misma que muestra una inversión total ascendente a la cantidad de **S/.888,697.32** (Ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y siete con 32/100 nuevos soles), incluido el I.G.V, que incluye el saldo de S/.13,448.66 nuevos soles a favor del contratista según detalle de los considerandos de la presente resolución.

**SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Gerencia Administrativa, realizar el pago a la empresa contratista VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA por el saldo de reintegros del contrato principal, ascendente a la cantidad de **S/.13,448.66** (Trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 66/100 nuevos soles)

**TERCERO.- AUTORIZAR** a la Gerencia Administrativa, para que de conformidad con el artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, proceda a la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento a la Empresa contratista VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA, por un monto de **S/.88,814.45** (Ochenta y ocho mil ochocientos catorce con 45/100 nuevos soles)

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



GA  
 DISEA  
 TES  
 OCI  
 OPP  
 GT  
 AL

*[Signature]*  
**PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ**  
 GERENTE GENERAL  
 SERPAR  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

Enrique PARRANDIRAN  
 PENSATA  
*[Signature]*  
 02433305

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

04 DIC 2013  
**RECIBIDO**  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
 04 DIC. 2013  
**RECIBIDO**  
 FIRMA: *[Signature]*

UAB  
*[Signature]*  
 Director de Administración Docu...

05 DIC. 2013

VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA  
 JR. FULGENCIO VALDEZ 541 BREÑA 3325536 COL 997124033