22 NOV 2010
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

SERPAR - LIMA
ASesoría LEGAL
Hora 9:30
NOV 2010
SERPAR LIMA
Servicio de Parques de Lima

OASA
OC
AL
GA
GT
MPSO

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

22 NOV 2010

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 253 - 2010

Lima, 29 de octubre del 2010

VISTO: el Informe N° 766-2010/SERPAR LIMA/GG/GT/MML de fecha 27 de Octubre de 2010, emitido por la Gerencia Técnica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Comité Especial de SERPAR LIMA, designado por Resolución de Gerencia General N° 1053-2010, de fecha 26 de Julio del 2010, de conformidad con las bases del proceso de selección, acordó adjudicar la Buena Pro en la A.D.S. N° 003-10-SERPAR-LIMA, a la Empresa SANEAMIENTO Y OBRAS S.A., para la ejecución de la Obra "Construcción de Servicios Higiénicos y Rehabilitación de Áreas Verdes del Parque de la Exposición"-Lima.

Que, SERPAR LIMA, con fecha 25 de Agosto de 2010 suscribió con la empresa ganadora el Contrato de Ejecución de Obra, estableciéndose en la cláusula décima. Ítem 10.2 inicio y termino del plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios, obligándose SERPAR LIMA a la entrega del terreno al CONTRATISTA o a su representante dentro de los quince (15) días hábiles de firmado el contrato.

Que, en la misma cláusula Décima del Contrato, numeral 10.2 se estableció que SERPAR LIMA, podrá autorizar prorroga en el plazo de ejecución de la obra, por las causales señaladas en el artículo 41° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los artículos 200° y 207° de su reglamento.

Que para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 41° de la Ley, el contratista por intermedio de sus Residente deberá anotar en el cuaderno de obra, las circunstancias que a su criterio ameriten Ampliación de Plazo. Dentro de los (15) días de concluido el hecho indicado, el contratista solicitará, cuantificará y sustentará su petición de prorroga ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado realmente el calendario general. Asimismo dentro de los siete (07) días siguientes el inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, quien resolverá sobre dicha ampliación en un plazo de diez (10) días contados desde la recepción del indicado informe y de no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerara ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

Que, mediante el Informe Visto, la Gerencia Técnica, da cuenta que el Supervisor de la Obra "Construcción de Servicios Higiénicos y Rehabilitación de Áreas Verdes del Parque de la Exposición"-Lima, formula ampliación de Plazo N° 01, conforme a los solicitado por la empresa contratista mediante carta SyO.- 110/2010 de fecha 20 de Octubre de 2010, por motivos de haberse autorizado la ejecución del presupuesto adicional N° 01, en la Obra referida.

Que, mediante Informe N° 283-2010/SERPAR LIMA/GT/DP/MSO/MML de fecha 25 de Octubre de 2010, dirigido a la Gerencia Técnica de la Entidad, el jefe de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, reporta su conformidad con la solicitud de ampliación de plazo, poniendo a disposición de la Gerencia Técnica sus criterios para su revisión, aprobación y posterior tramite de elaboración de la correspondiente Resolución, adjuntando la documentación sustentatoria.

Que, la Gerencia Técnica en su Informe de Visto, no ha cuestionado ni efectuado observación alguna al Informe del Jefe de la División de Proyectos y Supervisión de Obras, lo que implica su conformidad con la ampliación del plazo de cinco (05) días calendarios, por lo que corresponde a esta Gerencia formalizar la ampliación de plazo, de conformidad al artículo 41° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los artículos 200° y 207° de su Reglamento.

Con la Visación de la gerencia de Administración, Gerencia Técnica y Dirección de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLÁRESE PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo por cinco (05) días calendarios, es decir, desde el 26 de Octubre de 2010 al 30 de Octubre de 2010, siendo la nueva fecha de termino de obra el 30 de Octubre de 2010, sin reconocimiento de gastos generales.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Gerencia Técnica coordine la suscripción de la Adenda respectiva, en los mismos términos planteados en la presente Resolución.

Formulario de resolución con campos para: Transmisión, No., y Nombre del funcionario (Lic. Anja... PAJUELO).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

2-8-0C 2010

22 NOV. 2010
Firma: [Firma]
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
22 NOV 2010
Firma: [Firma]

Recibido 22/10/2010 GT

JUAN F. LEDESMA GÓMEZ
GERENTE GENERAL